

Утверждаю
 Генеральный директор ООО «УК Мальково»
 А.В. Архипов
 13.04.26
 (дата)



План подготовки к отопительному сезону 2026-2027гг.

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:
 • приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234;

1. Общие положения

| | | |
|----|--|--|
| 1 | адрес объекта | г.Наро-Фоминск, г.Верея, ул.Мазурова, дом № 5 |
| 2 | год постройки / ввода в эксплуатацию | 1973 |
| 3 | площадь здания, м.кв. | 499 |
| 4 | наличие подвала, подполья | имеется |
| 5 | наличие элеватора/ теплового пункта | нет |
| 6 | система отопления | закрытая |
| 7 | схема отопления | двухтрубная |
| 8 | система ГВС | есть |
| 9 | наличие оборудованного узла учета тепловой энергии | нет |
| 10 | теплоснабжающая организация | МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» |

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

| | | |
|--|--|--------|
| | продолжительность отопительного периода | дни |
| | 2023-2024 | 245 |
| | 2024-2025 | 250 |
| | 2025-2026 | 254 |
| | средняя температура наружного воздуха отопительного периода | с |
| | 2023-2024 | -6,4 |
| | 2024-2025 | -8,1 |
| | 2025-2026 | -15,1 |
| | объем потребленной тепловой энергии в отопительный период (при наличии прибора учета) | Гкал |
| | 2023-2024 | 0 |
| | 2024-2025 | 0 |
| | 2025-2026 | 0 |
| | Случаи размораживания внутренней системы отопления | кол-во |
| | 2023-2024 | 0 |
| | 2024-2025 | 0 |
| | 2025-2027 | 0 |
| | случаи аварий / дефектов внутренней системы отопления | кол-во |
| | 2023-2024 | 0 |
| | 2024-2025 | 0 |
| | 2025-2026 | 0 |
| | особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период | |
| | Случаи перерывов в поставке теплоносителя | кол-во |
| | 2023-2024 | 0 |
| | 2024-2025 | 0 |
| | 2025-2026 | 0 |
| | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии | кол-во |
| | 2023-2024 | 0 |
| | 2024-2025 | 0 |
| | 2025-2026 | 0 |
| | случаи снижения температурного режима тепловой энергии | кол-во |
| | 2023-2024 | 0 |

| | | |
|--|--|--------|
| | 2024-2025 | 0 |
| | 2025-2026 | 0 |
| | Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления | кол-во |
| | 2023-2024 | 0 |
| | 2024-2025 | 0 |
| | 2025-2026 | 0 |

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

| | наименование мероприятий, работ | Сроки выполнения |
|---|---|------------------|
| 1 | закрытие системы отопления | 20 мая 2026 |
| 2 | Выполнить требования, установленные <u>частью 6</u> статьи 20 и <u>частью 3</u> статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении. | |
| 3 | Проведение проверки технического состояния здания и устранение неисправностей: - основных конструкций здания; - кровельного покрытия здания; - тепловой изоляции фасада здания; - гидроизоляции цоколя и подвальных помещений» | июнь-август 2026 |
| 4 | не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок направить в единую теплоснабжающую организацию заявку о направлении представителя для осуществления контроля за прохождением испытаний и обеспечить доступ представителей единой теплоснабжающей организацией к теплотребляющим установкам на весь период проведения гидравлических испытаний | |
| 5 | Подготовка системы отопления к проведению и проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность внутренних систем теплоснабжения | До 31.08.2026 |
| 6 | осмотр отопительной системы: радиаторов, трубопровода теплотребляющей энергоустановки | ежедневно |
| 7 | Восстановление изоляции трубопровода системы отопления | До 31.08.2026 |
| 8 | Подготовка системы отопления к отопительному периоду 2025-2026 | До 31.08.2026 |

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду

| № | перечень документов | срок выполнения |
|---|---|-----------------|
| 1 | Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | до 01.09.2026 |
| 2 | Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | до 31.08.2026 |
| 3 | Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения | до 20.08.2026 |
| 4 | Акт сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности | до 20.08.2026 |
| 5 | получение паспорта готовности к отопительному периоду | до 15.09.2026 |

5. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания

| № | перечень мероприятий | срок выполнения |
|---|--|-----------------|
| 1 | Ремонт монтажных (межпанельных) швов | |
| 2 | Замена контурного уплотнителя входных дверей | до 20.08.2026 |

| | | |
|---|--------------------------------|---------------|
| 3 | Ремонт кровли | до 20.08.2026 |
| 4 | Ремонт оконных рам | |
| 5 | Ремонт балконных плит | |
| 6 | Заполнение подвальных продухов | До 04.09.2026 |

Составил _____  _____ Ф.И.О , должность